

Nr. seryjny kotła: OTO _____		PROTOKÓŁ MONTAŻU I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA v1.1 - 2026					
INFORMACJE O POMIESZCZENIU KOTŁOWI I INSTALACJI							
Powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń		m2					
Rodzaj instalacji	☐	Nowa	☐	Istniejąca			
Typ instalacji	☐	Grzejnikowa	☐	Podłogowa	☐	Mieszana	
Czy kocioł współpracuje z zasobnikiem CWU?	☐	TAK	☐	NIE	Pojemność zasobnika		[l]
Czy zasobnik CWU został podłączony zgodnie ze schematem załączonym w instrukcji?	☐	TAK	☐	NIE	Jeśli inaczej opisać:		
Czy instalacja została napełniona wodą?	☐	TAK	☐	NIE	Ciśnienie w instalacji		[bar]
Czy sprawdzono szczelność instalacji oraz funkcje zastosowanego wyposażenia zabezpieczającego.	☐	TAK	☐	NIE			
Czy instalacja została odpowiednio odpowietrzona?	☐	TAK	☐	NIE			
Czy zastosowano zawór ochrony powrotu	☐	TAK	☐	NIE	Temperatura zaworu ATV / 4D		st. C.
Czy zastosowano sprzęgło hydrauliczne	☐	TAK	☐	NIE			
INFORMACJE O WENTYLACJI I INSTALACJI KOMINOWEJ							
Czy został sporządzony protokół przeglądu instalacji kominowej?	☐	TAK	☐	NIE			
Czy zapewniono dopływ świeżego powietrza do spalania?	☐	TAK	☐	NIE			
					Wymiary przewodu wentylacyjnego pomieszczenia kotłowni		Ø / Ax B [mm]
Średnica przewodu łączącego czopuch z przewodem kominowym		Ø [mm]	Długość przewodu łączącego				[m]
Średnica zastosowanego komina		Ø [mm]	Wysokość komina				[m]
Czy został zastosowany komin kwasoodporny?	☐	TAK	☐	NIE			
Czy zastosowano trójnik odprowadzenia kondensatu?	☐	TAK	☐	NIE			
Czy sprawdzono drożność przewodu kominowego	☐	TAK	☐	NIE			
Zmierzony ciąg kominowy		[Pa]					
KONFIGURACJA I REGULACJA KOTŁA							
Czy sterownik został skonfigurowany odpowiednio do zastanej instalacji?	☐	TAK	☐	NIE	Wersja oprogramowania kotła:		
Czy odnotowano błędy czujników kotła?	☐	TAK	☐	NIE			
Testy działania urządzeń	OK	NOK	BRAK	Ustawione parametry			
Podajnik	☐	☐	☐	Temperatura kotła [wymiennika]			[st. C.]
Wentylator	☐	☐	☐	Temperatura załączenia pomp			[st. C.]
Pompa CO	☐	☐	☐	Temperatura CWU			[st. C.]
Pompa ład. CWU	☐	☐	☐	Ustawiona moc kotła			[%]
Pompa cyrk. CWU	☐	☐	☐	Tryb pracy palnika	☐	PID	☐ STANDARD
Pompa kotłowa	☐	☐	☐	Czy pierwsze rozpalenie przebiegło prawidłowo?	☐	TAK	☐ NIE
Grzałka	☐	☐	☐	Czy wdrożono korekty wentylatora dla mocy:			
Zawór	☐	☐	☐	Minimalnej: (+)____/(-)____ [%]		Nominalnej: (+)____/(-)____ [%]	
Pompa zaworu	☐	☐	☐				
Uwagi i adnotacje z montażu: 							

Potwierdzam wykonanie pierwszego uruchomienia urządzenia zgodnie z instrukcją producenta oraz przekazanie użytkownikowi informacji dotyczących prawidłowej obsługi i eksploatacji kotła.

Data, miejsce i podpis
Instalatora

Data, miejsce i podpis
Właściciela/użytkownika